

CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO
PROYECTO No. 4 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO CON CARGO A FIMETRO
(importes en miles de pesos con IVA)

PROYECTO No. 4.-Renivelación de vías de la Línea A

Fecha de actualización: 31-agosto-2017

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-AGO-2017	PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-2-01/15	LICITACIÓN PÚBLICA	CORRECCIÓN DE TRAZO Y PERFIL DE LA VÍA DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A. DE C.V. Y TSO-NGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	79,421	79,421	100%	13/03/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-08/15 CONV. No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DEL CAJÓN ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSULTORÍA METROPOLITANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	116,087	116,087	100%	13/03/2015	04/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-09/15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO PEGASO, S.A. DE C.V	95,169	46,180	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	CONTRATO RESCINDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. LA OBRA FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-37/16
STC-CNCS-113/2015		AUTOBUSES EN APOYO AL CIERRE PARCIAL DE LA LÍNEA A	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	47,601	47,601	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-C-01/15	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON LA UNAM	ASESORÍA TÉCNICA Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES DEL TRAMO DE LA PAZ DE LA LÍNEA A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	6,329	6,329	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-10/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA EMT, S.A. DE C.V.	107,374	107,174	100%	23/05/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-26/16	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	59,830	21,121	100%	08/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. LA ACCIÓN FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-48/16
SDGM-GOM-1-28/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN SISTEMÁTICA Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO EN EL TRAMO PANTILÁN - LA PAZ Y EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ADMINISTRADORA DE INGENIERÍA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,499	4,499	100%	05/09/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA

SDGM-GOM-2-31/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E HIDRÁULICAS DEL CAJÓN DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN RAPEMO, S.A. DE C.V.	9.884	9.591	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-32/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS EN FOSAS DE VÍAS EN ALTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	9.861	9.861	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-37/16	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA EL CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A. DE C.V.	36.616	36.616	100%	17/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-48/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	48.371	48.371	100%	15/11/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SUBTOTALES EJERCICIO 2016				621,042	532,851					

Notas.-

1. Las acciones ejecutadas a la fecha corresponden a la reparación del cajón estructural en zonas y en puntos críticos, la renivelación y realineación de vía de la totalidad de la línea, la rehabilitación del sistema de catenaria, el hincado de tablaestaca metálica y las obras de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural, entre las más relevantes. Con su ejecución en los años 2015 y 2016, fue posible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea.
2. En el caso del contrato SDGM-GOM-2-09/15, se tiene una diferencia entre el monto contratado y el ejecutado debido a la rescisión del contrato, por causas imputables al contratista. Los trabajos fueron concluidos 100% con cargo al contrato número SDGM-GOM-2-37/16.
3. En el caso del contrato SDGM-GOM-2-25/16, se tiene una diferencia entre el monto contratado y el ejecutado, debido a que la Contraloría General dictaminó la Terminación Anticipada del contrato. Los trabajos fueron concluidos al 100% con cargo al contrato número SDGM-GOM-2-48/16.
4. De acuerdo con lo indicado en las Notas 2 y 3, la diferencia entre el importe contratado y el ejecutado ya no será ejercido.

**CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO
PROYECTO No. 8 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO CON CARGO A FIMETRO**
(importes en miles de pesos con IVA)

PROYECTO No. 8.- Renovar integralmente la Línea 1 y remodelar sus estaciones

Fecha de actualización: 31-agosto-2017

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-AGO-2017	EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-1-21/15 CONV. No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN Y REALINEACIÓN DEL SISTEMA DE VÍAS DEL TRAMO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS PANTILÁN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCCIONES I.C.I. S.A. DE C.V.	81,988	81,988	100%	09/11/2015	17/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/15		REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LOS TALLERES ZARAGOZA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	OLIN INFRAESTRUCTURAS. S.A. DE C.V.	5,920	5,920	100%	09/11/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN INSURGENTES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	ADVANCE BUILDERS. S.A DE C.V.	62,601	62,599	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-02/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AÉREO DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	74,956	74,956	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-03/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MOCTEZUMA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	PEGUT CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	67,595	67,595	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-19/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	LINOS CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	41,585	41,573	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-20/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FDB. S.A. DE C.V.	41,998	41,708	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-21/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	41,404	41,404	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-22/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONASOSA. S.A. DE C.V.	42,857	42,857	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GARGO INGENIERÍA. S.A. DE C.V.	48,933	48,927	100%	08/08/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-27/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GRUPO CONSTRUCTOR CRANE. S.A. DE C.V.	6,876	6,876	100%	15/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-1-29/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ACCESO NORTE DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORIA. S.A.	3,489	3,489	100%	05/09/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCIÓN CONCLUIDA



SDGM-GOM-2-30/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3E SPACIO ARQUITECTOS. S.A. DE C.V.	3,996	3,996	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-42/16	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LA LÍNEA 1 TRAMO JUANACATLÁN-TACUBAYA, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA EMTE. S.A. DE C.V.	47,870	47,645	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-43/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	LINOS CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	16,808	16,791	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/17 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA E34 TRANSPORTE COLECTIVO.(SEGUNDA ETAPA)	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	40,484	40,079	99%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-02/17 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	CONCOAR, S.A. DE C.V.	33,390	33,216	99%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-03/17 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FBD. S.A. DE C.V.	38,014	31,544	83%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-04/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	35,382	34,480	97%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-05/17 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GARGO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	29,688	29,391	99%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANITO.	ACCIÓN EN PROCESO
SUBTOTALES EJERCICIO 2017				765,834	757,034					

Notas.-

1. Las acciones ejecutadas a la fecha corresponden a: elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación del cajón estructural y del sistema de vías de la Línea 1; rehabilitación estructural del cajón, en el tramo Juanacatlán - Tacubaya, de la Línea 1; renovación de las estaciones Insurgentes, Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo concluida al 100%; renovación de las estaciones Balbuena, Cuauhtémoc, Salto del Agua, Sevilla y Merced, con un avance del 96% al 31 de agosto de 2017.
2. En el mes de agosto de 2017 fueron tramitados los convenios de reducción de montos de los contratos SDGM-GOM-2-02/17 y SDGM-GOM-2-04/17, por lo que en el presente informe se modifica el monto pactado a la firma del contrato original.
3. En el mes de agosto de 2017 fueron tramitados los convenios modificatorios de plazo de los contratos SDGM-GOM-2-01/17, SDGM-GOM-2-02/17, SDGM-GOM-2-03/17, SDGM-GOM-2-04/17 y SDGM-GOM-2-05/17, por lo que en el presente informe se incluye la nueva fecha pactada para el término de los trabajos.