

CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDELCOMISO
PROYECTO No. 4 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO CON CARGO A FIDETMETRO
(Importes en miles de pesos con IVA)

Fecha de actualización: 30-septiembre-2017

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-AGO-2017	PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-201/15	LICITACION PUBLICA	CORRECCION DE TRAZO Y PERIL DE LA VÍA DE LA LINEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APURCADO S.A. DE C.V. Y ISONCE MEXICO S.A. DE C.V.	79,421	79,421	100%	13/03/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-08/15 CONV. No. 1	LICITACION PUBLICA	OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DEL CAJON ESTRUCTURAL EN TRAMOS DANADOS, ASI COMO LA RECONSTRUCCION DE JUNTAS DE EXPANSION Y CONSTRUCCION DE LA LINEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSULTORIA METROPOLITANA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	116,087	116,087	100%	13/03/2015	04/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-09/15	LICITACION PUBLICA	SUMINISTRO E HINCADO DE TUBERIAS DE METALCA PARA CONFINAMIENTO DEL CAJON ESTRUCTURAL DE LA LINEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO PEGASO, S.A. DE C.V.	95,169	45,180	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	CONTRATO RESCINDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. LA OBRA FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-37/16
STC-CNCS-113/2015		AUTOBUSES EN APOYO AL CIERRE PARCIAL DE LA LINEA A	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL S.A. DE C.V.	47,501	47,501	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-C-01/15	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON LA UNAM	ASESORIA TECNICA Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISION Y VALIDACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES DEL TRAMO DE LA PAZ DE LA LINEA A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	6,329	6,329	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-10/16 CONVENIO No. 1	LICITACION PUBLICA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA LINEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA ENTE S.A. DE C.V.	107,374	107,174	100%	23/05/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-26/16	LICITACION PUBLICA	OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO MEDIANTE LA INYECCION DE RESINAS POLIMERICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJON ESTRUCTURAL DE LA LINEA "A" DEL ST.C.	ALSO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	59,830	21,121	100%	08/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	CONTRATO CON TERMINACION ANICIPADA. LA ACCION FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-48/16
SDGM-GOM-1-28/16 CONVENIO No. 1	INVITACION RESPINGIDA	MONITOREO E INSTRUMENTACION SISTEMATICA Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJON DEL METRO EN EL TRAMO PANITLAN - LA PAZ Y EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LINEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ADMINISTRADORA DE INGENIERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,499	4,499	100%	05/09/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTITO.	ACCION CONCLUIDA

X

SDGM-GOM-2-31/16 CONVENIO NO. 1	INVITACION RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E HIDRAULICAS DEL CAJON DE LA LINEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	SUPERVISION Y CONSTRUCCION RAPEMO, S.A. DE C.V.	9,864	9,591	100%	10/10/2016	15/11/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-32/16 CONVENIO NO. 1	INVITACION RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS EN FOSAS DE VIAS EN ALTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA LINEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	9,861	9,861	100%	10/10/2016	15/11/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-37/16	LICITACION PUBLICA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E HINCADO DE TABLA ESTACIA METALICA PARA EL CONFINAMIENTO DEL CAJON ESTRUCTURAL DE LA LINEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A. DE C.V.	36,616	36,616	100%	17/10/2016	31/11/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCION CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-48/16 CONVENIO NO. 1	LICITACION PUBLICA	OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINAS POLIMERICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJON ESTRUCTURAL DE LA LINEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	48,371	48,371	100%	15/11/2016	31/11/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCION CONCLUIDA
SUBTOTALS EJERCIO 2016				621,042	522,851					

Notas:-

1. Las acciones ejecutadas a la fecha corresponden a la reparación del cajón estructural en zonas y en puntos críticos, la renovación y realineación de vía de la totalidad de la línea, la rehabilitación del sistema de catenaria, el hincado de tabla estaca metálica y las obras de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural, entre las más relevantes. Con su ejecución en los años 2015 y 2016, fue posible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la línea.
2. En el caso del contrato SDGM-GOM-2-09/15, se tiene una diferencia entre el monto contratado y el ejecutado debido a la rescisión del contrato, por causas imputables al contratista. Los trabajos fueron concluidos al 100% con cargo al contrato número SDGM-GOM-2-37/16.
3. En el caso del contrato SDGM-GOM-2-26/16, se tiene una diferencia entre el monto contratado y el ejecutado, debido a que la Contraloría General dictaminó la Terminación Anticipada del contrato. Los trabajos fueron concluidos al 100% con cargo al contrato número SDGM-GOM-2-48/16.
4. De acuerdo con lo indicado en las Notas 2 y 3, la diferencia entre el importe contratado y el ejecutado ya no será ejercido.

**CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDELCOMISO
PROYECTO No. 8 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL METRO CON CARGO A FIMETRO**

(Importes en miles de pesos con IVA)

Fecha de actualización: 30-septiembre-2017

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-AGO-2017	EJECUCIÓN DE	AL	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
SDGM-GOM-1-29/16	licitación pública	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VÍAS DEL TRAMO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS PANITLAN DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCCIONES I.C.T.A. S.A. DE C.V.	81,988	81,988	100%	09/11/2015	17/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/15	licitación pública	REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LOS TALLERES ZARAGOZA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	QUININFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	5,920	5,920	100%	09/11/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN INSURGENTES DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.	82,601	82,599	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-02/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AEREO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	74,956	74,956	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-03/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MOCOTUMA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	PEGUET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	67,595	67,595	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-19/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTILLO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	INOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	41,585	41,573	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-20/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR EDB, S.A. DE C.V.	41,998	41,708	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-21/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	41,404	41,404	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-22/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONASOSA, S.A. DE C.V.	42,857	42,857	100%	15/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/16	licitación pública	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GARGO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	48,933	48,927	100%	08/08/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-27/16	licitación pública	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA LINEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GRUPO CONSTRUCTOR GRANE, S.A. DE C.V.	6,876	6,876	100%	15/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-1-29/16	licitación pública	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ACCESO NOROCCIDENTAL DE LA ESTACIÓN PINO SUAREZ DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORIA, S.A.	3,489	3,489	100%	05/07/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTTO.	ACCIÓN CONCLUIDA

SDGM-GOM-2-30/16	INVITACIÓN RESTRICTADA	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3E SPA-CO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	3,996	3,996	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-42/16	LICITACION PUBLICA	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LA LINEA 1 TRAMO JUANA CATALÁN-TACUBAYA, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA EMTE, S.A. DE C.V.	47,870	47,645	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-43/16	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN PRMO SIÁBEZ DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	LINDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16,808	16,791	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/17	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA E34 TRANSPORTE COLECTIVO (SEGUNDA ETAPA)	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	40,484	40,079	99.86%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-02/17	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (SEGUNDA ETAPA)	CONCOAR, S.A. DE C.V.	33,390	33,216	99.65%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-03/17	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTIL DEL AGUA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (SEGUNDA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FID, S.A. DE C.V.	38,014	31,544	91.78%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-04/16	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (SEGUNDA ETAPA)	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	35,382	34,480	97.35%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-05/17	CONVENIO NO. 1	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (SEGUNDA ETAPA)	GARGO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	29,688	29,391	99.90%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTO.	ACCIÓN EN PROCESO
SUBTOTALS EJERCICIO 2017				765,834	757,034					

NOTAS:-

1. Las acciones ejecutadas a la fecha corresponden a: elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación estructural y del sistema de vías de la Línea 1; rehabilitación estructural del cajón, en el tramo Juana Catalán - Tacubaya, de la Línea 1; renovación de las estaciones insurgentes, Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo concluida al 100%; renovación de las estaciones Balbuena, Cuauhtémoc, Salto del Agua, Sevilla y Merced, con un avance del 97.71% al 30 de septiembre de 2017.