

Informe de cumplimiento del proyecto financiado con Fondo Metropolitano 2016  
 Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo  
 Enero-diciembre 2017

N° de Compras	Proyecto	Área ejecutora	Avance físico		Costo utilizado con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedores	Resultados obtenidos
			Programada	Meja		AutORIZADO	Comprometido	Ejercido		
1	Obra de creación para regular los servicios de mantenimiento Operación de Obras y Mantenimiento		1,750.0	1,163.1	\$ 11,275,480	\$ 24,027,087.3	\$ 24,027,087.3	1 proveedor (Instituciones S.A. de C.V.)	Los trabajos se encuentran concluidos al 100%. El costo fue certificado a base de la obra de pago de los depósitos de \$ 45' de depósito con una cantidad de 1,163 metros. Se realizó el pago con destino a obra presentando la obra pagada en el total de la obra con la red municipal. Al concluir los trabajos se estableció la campaña pública.	
			2,806.2	2,604.20	\$ 3,980,260					

ELABORO

Ingr. David Reynana Serrano  
 Supervisor de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO

C.P. Cesar A. Pineda Ortiz  
 Gerente de Post-venta

AUTORIZO

Mtro. Martín Yáñez Narahajo  
 Gerente de Obras y Mantenimiento